

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, источником финансирования которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходов на обеспечение обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-03 «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактически достигнутые показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2018(нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018__года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Приобретение и доставка, шебня, Развозка шебня и выравнивание															
Нижняя.Пальдиша	292 м3	0	417901.10	379910.11	37990.99	338719.65	307926.96	30792.69	338719.65	307926.96	30792.69	71983.15			
Приобретение и доставка шебня, Развозка шебня и выравнивание д	97 м3	0	138823.31	126203.01	12620.30	112519.88	102290.80	10229.08	112519.88	102290.80	10229.08	23912.21			
Приобретение и доставка шебня, Развозка шебня и выравнивание															
д.Горная	259 м3	0	370672.55	336975.04	33697.51	300439.69	273126.99	27312.70	300439.69	273126.99	27312.70	63848.05			

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Путлиловское сельское
поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путлиловское сельское поселение"				
1. Приобретение и доставка щебня	Апрель- июль 2018 года	Администрация МО Путлиловское сельское поселение	Заключение муниципальн ого контракта	Объявлен повторный аукцион
1.1. Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	сентябрь- ноябрь 2018 года	Администрация МО Путлиловское сельское поселение	Заключение муниципальн ого контракта	Проведен аукцион
1.2. Выполнение работ	сентябрь- ноябрь 2018 года	Подрядная организация	Акт приемки выполненны х работ	Работы выполнены
1,3. Развозка щебня и выравнивание				
1,4. Заключение договоров на выполнение работ	август- октябрь 2018 года	Подрядная организация	Развозка щебня и выравнивани е	Заключены договора на выполнение работ
1,5. Приемка в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август- ноябрь 2018 года	Администрация МО Путлиловское сельское поселение.	Акт приемки выполненных работ	Работы выполняются
2. Очистка водоотводящих каналов				
2.1. Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	август- сентябрь 2018 года	Администрация МО Путлиловское сельское поселение	Заключение муниципальн ого контракта	Проведен аукцион
2.2. Выполнение работ	сентябрь- октябрь 2018 года	Подрядная организация	Очистка водоотводя	После заключения контракта

2.3.	Примечание: в порядке, установленном муниципальным контрактом	октябрь 2018 года	Администрация МО Путлиловское сельское поселение.	Акт приема-передачи объекта заказчиком	После заключения контракта
4	Чистка пожарного водоема д. Алексеевка				
4.1.	заключение договора на выполнение работ	Сентябрь-октябрь 2018 года	Администрация МО Путлиловское сельское поселение	Заключение договора	Договор заключен
4.2.	Выполнение работ	Сентябрь-октябрь 2018 года	Подрядная организация		Работы выполняются
4.3.	Примечание: в порядке, установленном муниципальным контрактом	Октябрь-ноябрь 2018 года	Администрация МО Путлиловское сельское поселение.	Акт приемки выполненных работ	После заключения контракта
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Август – ноябрь 2018 года	Администрация МО Путлиловское сельское поселение	Выполнение муниципальных контрактов	После заключения контрактов
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующего за отчетным	Администрация МО Путлиловское сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом по Ленинградскому региону	Подготовлен отчет на 01.10.2018г
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Кировского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Проведена корректировка муниципальной программы