

ОТЧЕТ (ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, источником финансирования которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области и иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактически показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года			Неисполнены остатки межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поставка щебня, Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог с щебеночным покрытием (разравнивание щебня) д. Нижняя. Шальдиха	292 м3	292 м3	404719,65	367926,96	36792,69	404719,65	367926,96	36792,69	66000	60000	6000			
Поставка щебня, Развозка щебня и выравнивание д. Поляны	97 м3	97 м3	136119,88	123745,35	12374,53	136119,88	123745,35	12374,53	23600	21454,55	2145,45			
Поставка щебня, Развозка щебня и выравнивание д. Горная Шальдиха	259 м3	259 м3	344839,69	313490,63	31349,06	344839,69	313490,63	31349,06	44400	40363,64	4036,36			

Поставка щебня, Развозка щебня и выравнивание д. Петровщина	97 м3	97 м3	136119,88	123745,35	12374,53	136119,88	123745,35	12374,53	23600	21454,55	2145,45	
Поставка щебня, Развозка щебня и выравнивание д. Валовщина	65 м3	65 м3	87799,92	79818,11	7981,81	87799,92	79818,11	7981,81	12400	11272,73	1127,27	
Чистка пожарного водоема, д. Алексеевка	1 шт	1 шт	30001,20	27273,80	2727,40	30001,20	27273,80	2727,40	30001,20	27273,80	2727,40	
Поставка щебня, Развозка щебня и выравнивание, Устранение деформации и повреждение дорожного покрытия (поямочный ремонт) ст Назия	182 м3	182 м3	310119,78	281927,07	28192,71	310119,78	281927,07	28192,71	99000	90000	9000	
чистка водоотводящих канав ст. Назия	1420 пм	1420 пм	544030,00	494572,73	49457,27	544030,00	494572,73	49457,27	544030	494572,73	49457,27	
Итого			1993750	1812500	181250	1993750	1812500	181250	843031,20	766392,00	76639,20	

Глава администрации поселения: Егорихин В.И. (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа: Мишкина Т.М. (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель: Мазенкова (подпись) (фамилия, инициалы)

8-8136268882 (номер телефона)



Согласовано

Руководитель Финансового органа КФ: _____ (подпись) (фамилия, инициалы)

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Путиловское сельское
поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское поселение"					
1.	Поставка щебня		Администрация МО Путиловское сельское поселение		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Апрель-июль 2018 года	Администрация МО Путиловское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	Проведен аукцион Заключен контракт 0145300026418000008 от 19.07.18
1.2.	Выполнение работ	июль-сентябрь 2018 года	Подрядная организация	Акт Приемки выполненных работ	сч-фактура 386 от 06.08.18, счет 407 от 06.08.18, счет-фактура 387 от 28.07.18, счет 406 от 28.07.18, счет-фактура 473 от 13.08.18, счет 500 от 13.08.18, счет-фактура 474 от 16.08.18, счет 501 от 16.08.18, счет-фактура 476 от 03.09.18, счет 503 от 03.09.18, счет-фактура 475 от 20.08.18, счет 502 от 20.08.18
1.3	Развозка щебня и выравнивание, Устранение деформации и повреждения дорожного покрытия (поямочный ремонт), Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог с щебеночным покрытием (разравнивание щебня)				
1.4	заключение договоров на выполнение работ	август-октябрь 2018 года	Подрядная организация	Развозка щебня и выравнивание	Заключены договора на выполнение работ 01-09 от 01.09.18, 27-08 от 27.08.18, 28-09 от 28.09.18, 23-09 от 23.09.18, 26-10 от 26.10.18
1.5	Приемка в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-ноябрь 2018 года	Администрация МО Путиловское сельское поселение.	Акт приемки выполненных работ	Акты 20 от 18.09.18, 19 от 15.09.18, 33 от 25.10.18, 32от17.10.18, 36от 28.10.18
2	Чистка водоотводящих канав				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	август-сентябрь 2018 года	Администрация МО Путиловское сельское поселение	Заключение муниципального контракта	Проведен аукцион заключен контракт 1453000264180000012от

					28.09.18
2.2.	Выполнение работ	сентябрь-октябрь 2018 года	Подрядная организация	Очистка водоотводящих канав	Акт выполненных работ КС2, КС3 от 25.10.18
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	октябрь 2018 года	Администрация МО Путиловское сельское поселение.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт выполненных работ КС2, КС3 от 25.10.18
4	Чистка пожарного водоема д. Алексеевка				
4.1.	заключение договора на выполнение работ	Сентябрь-октябрь 2018 года	Администрация МО Путиловское сельское поселение	Заключение договора	Договор 01-10 от 01.10.18
4.2.	Выполнение работ	Сентябрь-октябрь 2018 года	Подрядная организация		Выполнение работ с 01.10.18 по 22.10.18
4.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Октябрь-ноябрь 2018 года	Администрация МО Путиловское сельское поселение.	Акт приемки выполненных работ	Акт выполненных работ 29 от 22.10.18
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Август – ноябрь 2018 года	Администрация МО Путиловское сельское поселение	Выполнение муниципальных контрактов	Пп1102 от 22.10.18, пп1101 от 22.10.11, пп1156,1155 от 02.11.18, пп 1017 от 28.09.18, пп 958 от 18.09.18, пп752,753,751 от 09.08.18., пп1141,1140 от 29.10.18, пп1288,1289 от 29.11.18, пп1147,1146,1148,1149 от 31.10.18, пп 1217,1207 от 12.11.18
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО Путиловское сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Подготовлен отчет на 01.04.2018г, 01.07.2018, 01.10.2018, 01.01.2019
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «поселение» Кировского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Проведена Корректировка муниципальной программы дополнительное соглашение от 23.08.18

Глава администрации поселения

Егорихин В.И. /

