

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

(составляющих)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации МО Путлиновское сельское поселение на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)

(py6.)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результата-тивности использовани | Фактически-е показатели результата-тивности использовани | Введения об объемах финансирования | | | | | | 01.01.2018 | | | | | | Исполнено за последний квартал 2017 года | | | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
|--|--|--|------------------------------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| Приобретение и доставка шебня д.Нижняя.Шальдих а | 192 м3 | 192 | 207 208,68 | 188 371,53 | 18 837,15 | 207 208,68 | 188 371,53 | 18 837,15 | | | | | | | | | | |
| Приобретение и доставка шебня, д | 192 м3 | 192 | 260 814,68 | 237 104,26 | 23 710,42 | 207 208,68 | 188 371,53 | 18 837,15 | | | | | | | | | | |
| Поляны очистка | 361 м | 361 | | | | 53 606,00 | 48 732,73 | 4 873,27 | 53 606,00 | 48 732,73 | 4 873,27 | | | | | | | |
| водоотводящих канав, д Поляны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение и доставка шебня д.Горная Шальдиха | 192 м3 | 192 | 207 208,68 | 188 371,53 | 18 837,15 | 207 208,68 | 188 371,53 | 18 837,15 | | | | | | | | | | |
| Приобретение и доставка шебня, д | 192 м3 | 192 | 431 847,68 | 392 588,80 | 39 258,88 | 207 208,68 | 188 371,53 | 18 837,15 | | | | | | | | | | |
| Петровщина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| установка мусорных баков д.Петровщина | 8шт | 8 | | | | 224 639,00 | 204 217,27 | 20 421,73 | 184 239,00 | 167 490,00 | 16 749,00 | | | | | | | |
| Приобретение шебня | 64 | 64 | 366 589,56 | 333 263,24 | 33 326,32 | 69 069,56 | 62 790,51 | 6 279,05 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|
| установка оборудования для детской площадки д.Валовщина | 1 пл | 1 пл | | | | 297 520,00 | 270 472,73 | 27 047,27 | 297 520,00 | 270 472,73 | 27 047,27 | |
| Приобретение и доставка щебня д.Алексеевка | 32 м3 | 32 | 34 534,78 | 31 395,25 | 3 139,53 | 34 534,78 | 31 395,25 | 3 139,53 | | | | |
| Приобретение и доставка щебня,грейдерование ст Назия | 540 м3 | 540 | 1 055 235,91 | 959 305,39 | 95 930,52 | 612 961,91 | 557 238,12 | 55 723,79 | 143 504,76 | 130 458,90 | 13 045,86 | |
| очистка водопроводящих канав ст.Назия | 1420 м | 1420 | | | | 442 274,00 | 402 067,27 | 40 206,73 | 442 274,00 | 402 067,27 | 40 206,73 | |
| Итого | | | 2 563 439,97 | 2 330 400,00 | 233 039,97 | 2 563 439,97 | 2 330 400,00 | 233 039,97 | 1 121 143,76 | 1 019 221,63 | 101 922,13 | 0,00 |

Глава администрации

Егорихин В.И.

Согласовано:

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)
Мишкина Т.М.

председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель:

Мазенькова МИ 8-81362-68882 *

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

